

# ALLEGATO "A"

**Comune di Cologno Al Serio ( Bg)**  
Provincia di BG

## DI AGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** Messa in sicurezza Scuole Elementari e Materna mediante adeguamento della rete antincendio

**COMMITTENTE:** Comune di Cologno al Serio

**CANTIERE:** via A. Locatelli / Circonvallazione, Cologno Al Serio (Bg) (BG)

Cologno Al Serio (Bg), lì 09/05/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(Geometra Villa Fabio)

**IL COMMITTENTE**  
(Responsabile Area Gestione Territorio Pinotti Simone )



Geometra Villa Fabio  
via Papa Giovanni XXIII n. 68  
24040 Bottanuco (BG)  
035 907275 - 035 0771597  
tecnico@ideaprogetti.net

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	13 Mag 19	20 Mag 19	27 Mag 19	03 Giu 19	10 Giu 19	17 Giu 19	24 Giu 19	01 Lu
		13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 01 02	03 04 05 06 07 08 09	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 01 02	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1 ■							
Scavo a sezione ristretta	8 g	Z1 ■	Z2 ■		Z3 ■	Z3 ■	Z4 ■		
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto a	8 g	Z1 ■		Z2 ■		Z3 ■			
Rinterro di scavo	7 g		Z1 ■		Z2 ■	Z3 ■		Z4 ■	
Posa di pavimenti per esterni	3 g		Z1 ■			Z3 ■			
Rimozione di impianti	2 g		Z2 ■						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g				Z3 ■				
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	4 g						Z4 ■		
<b>LEGENDA Zona:</b>									
Z1 = Collegamento rete									
Z2 = Scuole elementari									
Z3 = Materna antincendio									
Z4 = Materna idrico									