

ALLEGATO "G.2"

Comune di COLOGNO AL SERIO
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL VANO RAMPA PEDONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA GIOVANNI XXIII"

COMMITTENTE: COMUNE COLOGNO AL SERIO.

CANTIERE: VIA CIRCONVALLAZIONE, COLOGNO AL SERIO (BG)

BONATE SOPRA, 23/04/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ING. EMANUELE MOTTA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PINOTTI SIMONE)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere	1	E	2	2	15/05/2019	16/05/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	4	17/05/2019	20/05/2019
Montaggio del sottopalco di sicurezza	1	E	2	2	21/05/2019	22/05/2019
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	23/05/2019	23/05/2019
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	1	1	23/05/2019	23/05/2019
Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti	1	E	2	4	24/05/2019	27/05/2019
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	1	E	3	3	28/05/2019	30/05/2019
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	1	E	1	1	31/05/2019	31/05/2019
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	31/05/2019	31/05/2019
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	1	1	03/06/2019	03/06/2019
Realizzazione di tamponature	1	E	1	1	04/06/2019	04/06/2019
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	E	2	2	05/06/2019	06/06/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	E	3	5	07/06/2019	11/06/2019
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	1	E	2	2	12/06/2019	13/06/2019
Montaggio di arcarecci in legno	1	E	3	5	14/06/2019	18/06/2019
Montaggio di tavolame in legno	1	E	2	2	17/06/2019	18/06/2019
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	3	3	19/06/2019	21/06/2019
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	1	E	3	5	20/06/2019	24/06/2019
Posa di lucernario	1	E	1	1	25/06/2019	25/06/2019
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2	26/06/2019	27/06/2019
Formazione intonaci esterni industrializzati	1	E	2	4	28/06/2019	01/07/2019
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	2	2	02/07/2019	03/07/2019
Montaggio di serramenti esterni	1	E	1	1	04/07/2019	04/07/2019
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	2	4	05/07/2019	08/07/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	1	1	09/07/2019	09/07/2019
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	10/07/2019	10/07/2019
Smontaggio del sottopalco di sicurezza	1	E	1	1	11/07/2019	11/07/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	12/07/2019	12/07/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa appaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5														
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Allestimento del cantiere	2 g		Z1	2																																
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g				Z1	2																														
Montaggio del sottopalco di sicurezza	2 g							Z1	2																											
Rimozione di serramenti esterni	1 g									Z1	1																									
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1 g									Z1	1																									
Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti	2 g										Z1	2																								
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	3 g													Z1	3																					
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	1 g															Z1	1																			
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1 g															Z1	1																			
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1 g																			Z1	1															
Realizzazione di tamponature	1 g																				Z1	1														
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con ca	2 g																					Z1	2													
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con c	3 g																						Z1	3												
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	2 g																														Z1	2				
Montaggio di arcarecci in legno	3 g																															Z1	3			
Montaggio di tavolame in legno	2 g																																		Z1	
Montaggio di scossaline e canali di gronda	3 g																																			
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	3 g																																			
Posa di lucernario	1 g																																			
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da por	2 g																																			
Formazione intonaci esterni industrializzati	2 g																																			
Formazione intonaci interni (industrializzati)	2 g																																			
Montaggio di serramenti esterni	1 g																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g																																			
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																																			
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g																																			
Smontaggio del sottopalco di sicurezza	1 g																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																			
LEGENDA Zona:																																				
Z1 = ZONA UNICA																																				

