



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  
**COLOGNO AL SERIO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**D**

comune	<b>COLOGNO AL SERIO</b>
provincia	<b>BERGAMO</b>
oggetto	<b>STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO POLO PER L'INFANZIA 0-6</b>
allegato	<b>D</b>
oggetto	<b>CRONOPROGRAMMA</b>
data presentazione	<b>MAGGIO 2021</b>
data aggiornamenti	-
scala/e del disegno	-
progettista	<b>UFFICIO LAVORI PUBBLICI Dagai arch. Alessandro Delcarro arch. Silvia Marchetti rag. Osvaldo</b>

Comune di Cologno al Serio (Bg) - Via Rocca, 2A - 24055 Cologno al Serio - tel. +39 035.4183501 - fax +39 035.4183501 - E-mail ediliziapubblica@comune.colognoalserio.bg.it

# NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE – REALIZZAZIONE POLO DELL'INFANZIA 0/6 A COLOGNO AL SERIO

## Diagramma di Gantt



Comune di Cologno al Serio  
Provincia di Bergamo

Nome	Data inizio	Data di fine	Durata
PROGETTAZIONE	10/01/22	12/06/22	154
GARA DI ASSEGNAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE	10/01/22	19/01/22	10
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, RILIEVI E SONDAGGI	20/01/22	18/02/22	30
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COMUNALE	19/02/22	16/05/22	87
Progetto definitivo architettonico-impiantistico-strutture-analisi energetiche	19/02/22	30/03/22	40
Richiesta di pareri preliminari (ATS. Commissione paesaggio, Autorizz	08/03/22	06/04/22	30
Progetto Autorizzativo comunale (PdC)	18/03/22	16/04/22	30
Protocollo PdC	17/04/22	17/04/22	0
Iter Pdc	17/04/22	16/05/22	30
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31/03/22	09/05/22	40
APPALTO	29/04/22	12/06/22	45
Gara di appalto	29/04/22	28/05/22	30
Selezione impresa e contratto	29/05/22	12/06/22	15
REALIZZAZIONE	15/06/22	30/01/23	230
Inizio lavori	15/06/22	15/06/22	0
Messa in sicurezza della struttura rispetto all'utilizzo della scuola infanzia	15/06/22	24/06/22	10
Strip out e Demolizioni esterne	15/06/22	04/07/22	20
Opere strutturali in legno	15/06/22	03/08/22	50
Fine anno scolastico	30/06/22	30/06/22	0
Strip out e Demolizioni interne	30/06/22	11/07/22	12
Messa in sicurezza della struttura rispetto all'utilizzo della scuola infanzia	22/08/22	31/08/22	10
Inizio nuovo anno scolastico	01/09/22	01/09/22	0
Opere civili e facciate	12/07/22	19/10/22	100
Impianti	04/08/22	11/11/22	100
Finiture interne	23/09/22	31/12/22	100
Opere esterne	12/11/22	30/01/23	80
prove e Collaudi provvissori	01/01/23	30/01/23	30
Fine lavori	31/01/23	31/01/23	0
Allestimento arredi e pulizia	31/01/23	01/03/23	30
COLLAUDI DEFINITIVI	31/01/23	04/07/23	155
Collaudo definitivo invernale (1 dicembre-14 febbraio)	31/01/23	19/02/23	20
Collaudo definitivo estivo (15 giugno-15 agosto)	15/06/23	04/07/23	20
MESSA IN ESERCIZIO DEFINITIVA	01/09/23	01/09/23	0

